

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	จ้างเหมาบริการซ่อมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	-	-	-	√	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๒	จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา	-	-	-	√	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๓	โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนสวน ม.๘	-	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓ เม.ย.-๓ พ.ค. ๒๕๖๘	
๔	โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง ม.๓	-	-	-	√	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๓ เม.ย.-๓ พ.ค. ๒๕๖๘	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวน หมู่ ๘ ไปวัดป่าโนนสวนเจริญธรรม	-	-	√	-	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการที่กั้นเงิน
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้าน โนนสว่าง ม.๓ ไปทางวัดป่าไร่ธรรมนิมิตร	-	-	√	-	๒๙๑,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการที่กั้นเงิน
๗	โครงการก่อสร้างเมรุวัดบ้านหนอง หมู่ ๖	-	-	√	-	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการที่กั้นเงิน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๘	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล.แบบ ตัวยู บ้านโนนค้อ หมู่ ๑๑ (หน้าบ้านนาย วิชัย จันทศรี)	-	-	-	√	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๗ มิ.ย.-ส.ค. ๒๕๖๘	
๙	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนบ้านโนน คำตุล หมู่ ๕	√	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.บ้านโนนหมากเตี้ย ม.๒	-	-	/	-	๑๓๑,๕๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการที่กั้นเงิน
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ม.๑๑	-	-	-	√	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๗ พ.ค.-๕มิ.ย. ๒๕๖๘	
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ม.๓	-	-	-	√	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	๗ พ.ค.-๕มิ.ย. ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๕	-	-	-	√	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๑๔ ส.ค.-๑๒ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๔	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ม.๑๐	-	-	-	√	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๒๔ ก.ค.-๒๒ ส.ค. ๒๕๖๘	
๑๕	โครงการต่อเติมรั้ว ศพด.บ้านโนนสว่าง หมู่ ๓	-	-	-	√	๗๓,๐๐๐	๗๐,๕๐๐	๒ พ.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	
๑๖	โครงการต่อเติมรั้ว ศพด.บ้านหนองศิลา หมู่ ๔	-	-	-	√	๖๐,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	๒ พ.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	
๑๗	โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านโนนค้อ หมู่ ๑	-	-	-	√	๖๖,๐๐๐	๖๕,๕๐๐	๑๘ มี.ค.-๑ พ.ค.๒๕๖๘	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยปูยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้าน หนองศิลา หมู่ที่ ๔ ไปบ้านโนนคำดูล หมู่ ๕	-	-	-	√	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๘ ส.ค.-๖ ต.ค. ๒๕๖๘	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยปูยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑	-	-	-	√	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๘ ส.ค.-๖ ต.ค. ๒๕๖๘	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหน้า วัดบ้านหนองเม็ก หมู่ ๗ ไปฐานจุดบั้ง ไฟ	-	-	-	√	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๐ ก.พ.-๕ เม.ย. ๒๕๖๘	
๒๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ม.๓	-	-	-	√	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๑๘ มิ.ย.-๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ม.๙	-	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๙ เม.ย.- ๘ พ.ค.๒๕๖๘	
๒๓	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้าน หนองศิลา หมู่ ๔	-	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๒๘ มี.ย.-๑๑ ส.ค. ๒๕๖๘	
๒๔	โครงการวางท่อระบบประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง ม.๑๐	-	-	-	√	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๐,๒๑๒.๗๔	๑๒ เม.ย.-๑๑ พ.ค. ๒๕๖๘	
๒๕	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อม ติดตั้งชุดเครื่องขยายเสียง ม. ๖	-	-	√	-	๑๖๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการที่กั้นเงิน
๒๖	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อม ติดตั้งชุดเครื่องขยายเสียง บ้านโนน สว่าง หมู่ที่ ๙	-	-	√	-	๑๖๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการที่กั้นเงิน
๒๗	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อม ติดตั้งชุดเครื่องขยายเสียง ม.๑๑	-	-	√	-	๑๖๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการที่กั้นเงิน
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู ม.๑	-	-	√	-	๑๖๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการที่กั้นเงิน
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง ข้างบ้านนายสายันต์ ม.๒	-	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๗๗๘	๒๔ ก.ค.-๒๑ ก.ย. ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓๐	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ม.๒	-	-	-	√	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑๖ ก.ค.-๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๒	-	-	√	-	๗๕,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการที่กั้นเงิน
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม. ๒	-	-	√	-	๑๖๐,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการที่กั้นเงิน
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๕	-	-	√	-	๑๖๐,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการที่กั้นเงิน
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๗	-	-	√	-	๓๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการที่กั้นเงิน
๓๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพักเส้นหน้าบ้านนายมนตรี พรหม สวัสดิ์ ถึงเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๐ ม.๑๐	-	-	√	-	๑๖๐,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการที่กั้นเงิน
๓๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นทาง บ้านโนนสว่างหมู่ที่ ๓ ไปบ้านหนองยู โดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ ๓	-	-	-	√	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๖ ส.ค.-๖ ก.ย.๒๕๖๘	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหิน คลุก) ม.๔	-	-	-	√	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๒๑ ส.ค.-๑๙ ก.ย. ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหิน คลุก) ม.๘	-	-	-	√	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๒๑ ส.ค.-๑๙ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.๘	-	-	/	-	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๔	เป็นโครงการกันเงิน
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๔๑-๐๑๑ จากสายบ้านหนองยู หมู่ที่ ๖ ไปบ้านคำ ม่วง	-	-	-	√	๓,๐๔๓,๐๐๐	๑,๙๙๘,๘๐๐	๒ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	
รวม ๔๐ โครงการ						๑๐,๑๘๖,๕๐๐	๕,๘๘๙,๒๙๐.๗๔		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-	-	-	√	๑,๔๘๐,๕๒๑	๑,๒๗๙,๓๗๙	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	√	๑,๑๙๘,๕๒๖	๑,๑๑๘,๙๔๘.๓๑	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๓	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	-	-	-	√	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑๓-๑๙ มิ.ย.๒๕๖๘	
๔	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องเล่น พลาสติก	-	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๘ มิ.ย.-๑๒ ก.ค. ๒๕๖๘	
๕	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	-	-	-	√	๒,๓๖๓,๒๐๐	๒,๒๒๐,๑๓๒	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
รวม ๕ โครงการ						๕,๑๖๕,๒๔๗	๔,๗๔๑,๔๕๙.๓๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	ค่าจ้างเหมาบริการโครงการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	√	๖๔๘,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๒	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสุนัข / แมว ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๕,๒๐๐	๑๐ เม.ย.-๙ พ.ค. ๒๕๖๘	
๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	ยกเลิกดำเนินการ	
๔	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใบไม้ใน ตับในโครงการตามพระราชดำริฯ	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	ยกเลิกดำเนินการ	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้ เลือดออก	-	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๒๙ พ.ค.-๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-	-	-	√	๗๒,๘๓๐	๗๒,๘๓๐	๑ พ.ค.-๗ พ.ค.๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๗	โครงการอบรมส่งเสริมการจัดการขยะ ในชุมชน	-	-	-	√	๓๐,๐๐๐	๒๕,๓๕๐	๔ ก.ย.๒๕๖๘	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	ยกเลิกดำเนินการ	
รวม ๘ โครงการ						๕๐,๐๐๐	๕๐,๓๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซอยวรรณศรี หมู่ ๙	-	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๒,๑๙๕.๙๒	มิ.ย.-ก.ค.๒๕๖๘	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒	-	-	-	√	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๑,๘๕๗.๔๘	มิ.ย.-ก.ค.๒๕๖๘	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗	-	-	-	√	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๗๘.๑๘	เม.ย.-พ.ค.๒๕๖๘	
รวม ๓ โครงการ						๗๕๐,๐๐๐	๖๙๙,๑๓๑.๕๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการงานวันผู้สูงอายุ	√	-	-	-	๘๔,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	ยกเลิกดำเนินการ	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	ยกเลิกดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตตำบลโนนค้อ	-	-	-	√	๓๐,๐๐๐	๑๗,๘๓๕	๙ ก.ย.๒๕๖๘	
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตตำบลโนนค้อ	-	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๓๒,๒๕๐	๑๑-๑๒ ก.ย.๒๕๖๘	
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ “ธรรมะในใจเพื่อผู้สูงวัยโนนค้อ”	-	-	-	√	๑๗๔,๘๐๐	๑๗๔,๘๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	
รวม ๕ โครงการ						๓๕๘,๘๐๐	๒๒๔,๘๘๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลยาเสพติดตำบลโนนค้อ	-	-	-	√	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๒๕-๒๖ ก.พ.๒๕๖๘	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘ ม.ค.-๑๑ ม.ค.๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	√	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	ยกเลิกดำเนินการ	
๔	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	-	-	-	√	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๒,๖๐๐	๑๔-๑๕ พ.ย.๒๕๖๗	
๕	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	ยกเลิกดำเนินการ	
๖	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	-	-	-	√	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๒๐	๑ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	
๗	โครงการร่วมงานประเพณีแห่เทียน พรรษาอำเภอบุญทวีริกและจังหวัด อุบลราชธานี	-	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	
	รวม ๗ โครงการ					๘๗๐,๐๐๐	๓๐๒,๕๒๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	√	๘,๘๘๙,๖๐๐	๘,๘๒๔,๑๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	-	-	-	√	๒,๕๙๒,๐๐๐	๒,๔๖๒,๒๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	√	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
รวม ๓ โครงการ						๑๑,๕๑๓,๖๐๐	๑๑,๓๑๘,๓๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ	/	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	ยกเลิกดำเนินการ	
๒	โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และ บำเพ็ญสาธารณกุศล “เราทำความดี ด้วย หัวใจ”	-	-	-	√	๓๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
รวม ๒ โครงการ						๔๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน ค้อพบประชาชน	-	-	-	/	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘	
๒	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบล โนนค้อ	-	-	-	/	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๔ ส.ค.-๒๙ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	ยกเลิกดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานสำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและบุคคลทั่วไป	/	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	ยกเลิกดำเนินการ	
๕	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	/	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๖ มี.ค.-๔ เม.ย. ๒๕๖๘	
๖	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กทรงโค้ง	-	-	-	/	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๐ มี.ย.-๔ ก.ค.๒๕๖๘	
๗	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอพุทธนิคม จังหวัด อุบลราชธานี	-	-	-	/	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๘	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน	-	-	-	/	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๙	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	-	-	-	/	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๓ พ.ค.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	
	รวม ๙ โครงการ					๑,๒๑๖,๐๐๐	๘๖๒,๙๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	ค่าจ้างเหมาบุคคลประจำรถดับเพลิง	-	-	-	/	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	-	-	-	/	๑๓๐,๐๐๐	๙๘,๑๗๗	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	-	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๘๕	๒๖-๒๘ มี.ค.๒๕๖๘	
๔	โครงการเยาวชน โนนคือร่วมใจต้าน ภัยยาเสพติด	-	-	-	/	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	
๕	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)	-	-	-	/	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๖ มิ.ย.๒๕๖๘	
๖	จัดซื้อถังพ่นน้ำดับไฟป่า	-	-	-	/	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	๑๙ ส.ค.-๒ ก.ย.๒๕๖๘	
๗	โครงการเช่าติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุด เสี่ยง ม.๑ - ม.๑๑	-	-	-	/	๒๐๓,๐๐๐	๑๗๓,๓๔๐	ไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
	รวม ๗ โครงการ	-	-	-	/	๖๖๘,๕๐๐	๖๐๗,๐๐๒		
	รวมทั้งสิ้น ๘๙ โครงการ					๓๑,๖๘๙,๔๗๗	๒๕,๔๐๖,๓๖๘.๖๓		