



รายงานผลการดำเนินงาน แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
อำเภอโนนทรายทอง จังหวัดอุบลราชธานี



คำนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงาน กับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน บัดนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จึงได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน
1	แผนงานงบกลาง	11,055,600.00	3	10,597,200.00	458,400.00	สำนักปลัด อบต.
2	แผนงานบริหารงานทั่วไป	141,000.00	4	126,123.70	14,876.30	สำนักปลัด อบต., กองคลัง
3	แผนงานรักษาความสงบภายใน	372,100.00	3	200,370.00	171,730.00	สำนักปลัด อบต.
4	แผนงานการศึกษา	3,581,180.00	4	3,421,987.00	159,193.00	กองการศึกษาฯ
5	แผนงานสาธารณสุข	115,000.00	2	82,770.00	21,330.00	สำนักปลัด อบต.
6	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,430.00	5	95,390.00	65,040.00	กองสวัสดิการสังคม, สำนักปลัด อบต.
7	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	195,200.00	4	169,318.89	25,881.11	กองการศึกษาฯ
8	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,482,955.00	24	3,461,300.00	21,655.00	กองช่าง
	รวม 24 โครงการ	19,103,465.00	49	14,523,840.70	890,569.30	

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภออุบลศรี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,443,200.00	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน 1,110 ราย	8,098,400.00	344,800.00	กองสวัสดิการสังคม	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,582,400.00	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพคน พิการ จำนวน 267 ราย	2,468,800.00	113,600.00	กองสวัสดิการสังคม	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ จำนวน 5 ราย	30,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
	รวม 3 โครงการ	11,055,600.00		10,597,200.00	458,400.00		

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ. ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริหาร,ส.อบต., พนักงาน,ผู้นำชุมชนและบุคคลทั่วไป	20,000.00	จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริหาร,ส.อบต.,พนักงาน,ผู้นำชุมชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 1 ครั้ง	20,000.00	0.00	สำนักปลัด	6 ก.ค. 2566
2	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล โนนค้อพบประชาชน	60,000.00	ดำเนินการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อพบประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน จำนวน 11 หมู่บ้าน	46,285.00	13,715.00	สำนักปลัด	1-11 พ.ค. 2566
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	36,000.00	จ่ายเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 12 เดือน	34,838.70	1,161.30	สำนักปลัด	1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
4	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	25,000.00	จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน	25,000.00	0.00	กองคลัง	1-15 มี.ค. 66
	รวม	141,000.00		126,123.70	14,876.30		

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.	200,000.00	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสาธารณภัย ตาม มติของคณะกรรมการฯ	28,360.00	171,640.00	สำนักปลัด	1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
2	โครงการบริการจุดตรวจบริการ ประชาชนประจำปี	36,500.00	จัดตั้งจุดตรวจเพื่อบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ปีละ 2 ครั้ง	36,410.00	90.00	สำนักปลัด	29 ต.ค.65 - 4 ม.ค. 66 , 12 - 19 มี.ค. 66
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน	135,600.00	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 ครั้ง	135,600.00	0.00	สำนักปลัด	17-19 พ.ค. 2566
	รวม 3 โครงการ	372,100.00		200,370.00	171,730.00		

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการ เรียนการสอน)	295,392.00	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) ให้แก่ ศพต. จำนวน 6 แห่ง	251,430.00	43,962.00	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า เครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	107,758.00	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่า อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ให้แก่ศพต. จำนวน 6 แห่ง	107,758.00	0.00	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร กลางวัน)	1,145,230.00	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)ให้แก่ ศพต. จำนวน 6 แห่ง	1,092,075.00	53,155.00	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
4	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	2,032,800.00	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)ให้แก่โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง	1,970,724.00	62,076.00	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
	รวม 4 โครงการ	3,581,180.00		3,421,987.00	159,193.00		

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	65,000.00	ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมวใน เขตตำบลโนนค้อ จำนวน 1 ครั้ง	64,870.00	130.00	สำนักปลัด	1-30 เม.ย.66
2	โครงการอบรมส่งเสริมการจัดการ ขยะในชุมชน	50,000.00	จัดอบรมเพื่อส่งเสริมการ จัดการขยะในชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 55 คน	17,900.00	21,200.00	สำนักปลัด	16 ส.ค. 66
	รวม 2 โครงการ	115,000.00		82,770.00	21,330.00		

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภออุบลราชธานี

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ ปี)
1	โครงการงานวันผู้สูงอายุ	55,220.00	ดำเนินการจัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง	55,220.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	14 เม.ย. 66
3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปในเขตตำบลโนน ค้อ	50,000.00	อบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป เขตตำบลโนนค้อ จำนวน 1 ครั้ง	25,100.00	24,900.00	กองสวัสดิการสังคม	17 ส.ค. 66
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	50,000.00	อบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 1 ครั้ง	11,470.00	38,530.00	กองสวัสดิการสังคม	18 เม.ย. 66
5	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	5,210.00	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จำนวน 1 ครั้ง	3,600.00	1,610.00	สำนักปลัด	12 ก.ย. 66
	รวม 5 โครงการ	160,430.00		95,390.00	65,040.00		

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566	50,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ	14 ม.ค. 2566
2	โครงการ 231 ปี อุบลราชธานี ชูธงเมืองเมืองธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี	22,600.00	ดำเนินจัดทำโครงการ 231 ปี อุบลราชธานี ชูธงเมืองเมืองธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี	22,600.00	0.00	กองการศึกษาฯ	16 ก.ค. 2566
3	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป	52,600.00	จัดฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 1 ครั้ง	33,550.00	19,050.00	กองการศึกษาฯ	25-26 ส.ค. 2566

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอชุมพลบุรีและจังหวัดอุบลราชธานี	70,000.00	เงินอุดหนุนงบประมาณ โครงการร่วมงานประเพณี แห่เทียนพรรษาอำเภอ ชุมพลบุรีและจังหวัด อุบลราชธานี	63,168.89	6,831.11	กองการศึกษาฯ	27 มิ.ย. 2566
	รวม 4 โครงการ	195,200.00		169,318.89	25,881.11		

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 11 เส้นข้างวัดโนนนิवास จำนวน 1 จุด	14,256.00	วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 11 เส้นข้างวัดโนนนิवास จำนวน 1 จุด	14,000.00	256.00	กองช่าง	17 มี.ค. 66 - เม.ย 66
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 11 เส้นหน้าบ้านนายสำรอง ศรีมาลา	18,699.00	วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 11 เส้นหน้าบ้านนายสำรอง ศรีมาลา จำนวน 1 จุด	18,000.00	699.00	กองช่าง	17 มี.ค. 66 - เม.ย 66
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางข้างบ้านนายคำตรี หงษ์คำ บ้านหนองยู หมู่ที่ 6	300,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางข้างบ้านนายคำตรี หงษ์คำ บ้านหนองยู หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย	298,000.00	2,000.00	กองช่าง	27 ก.ค 66 - 25 ก.ย. 66
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านโนนสวนไปวัดป่าโนนสวนเจริญธรรม บ้านโนนสวน หมู่ที่ 8	300,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านโนนสวนไปวัดป่าโนนสวนเจริญธรรม บ้านโนนสวน หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย	298,000.00	2,000.00	กองช่าง	27 ก.ค 66 - 25 ก.ย. 66

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอภูผาทริก จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านโนนสว่าง-ไปบ้านหนองยู บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3	100,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านโนนสว่าง-ไปบ้านหนองยู บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย	99,000.00	1,000.00	กองช่าง	3 ส.ค. 66- 17 ก.ย. 66
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางไปฝายลำซัง บ้านโนนคำดู หมู่ที่ 5	100,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางไปฝายลำซัง บ้านโนนคำดู หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สาย	99,000.00	1,000.00	กองช่าง	3 ส.ค. 66- 2 ก.ย. 66
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหน้าบ้านนายประสิทธิ์ พรหมสวัสดิ์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7	100,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหน้าบ้านนายประสิทธิ์ พรหมสวัสดิ์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย	99,500.00	500.00	กองช่าง	3 ส.ค. 66- 2 ก.ย. 66
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหน้าบ้านนายสองผิวเงิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7	200,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหน้าบ้านนายสองผิวเงิน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย	198,800.00	1,200.00	กองช่าง	27 ก.ค. - 25 ก.ย. 66

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหน้าวัดบ้านโนนคำดูด บ้านโนน คำดูด หมู่ที่ 5	200,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหน้าวัดบ้านโนนคำดูด บ้าน โนนคำดูด หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สาย	198,500.00	1,500.00	กองช่าง	3 ส.ค. 66- 17 ก.ย. 66
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหลัง รพสต.บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9	50,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหลัง รพสต.บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย	49,500.00	500.00	กองช่าง	3 ส.ค. 66- 17 ก.ย. 66
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (แบบตัวยู) เส้นทางหน้าบ้าน นายวิเชียร ชูรัตน์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10	300,000.00	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (แบบตัวยู) เส้นทางหน้าบ้าน นายวิเชียร ชูรัตน์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย	298,500.00	1,500.00	กองช่าง	26 ก.ค. 66- 24 ก.ย. 66

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
12	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบตัวยู)เส้นทางหน้าบ้านนายพล สายเนตร ไปหน้าบ้านนางบุญมาลา บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย	300,000.00	ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบตัวยู)เส้นทางหน้าบ้านนายพล สายเนตร ไปหน้าบ้านนางบุญมาลา บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย	298,500.00	1,500.00	กองช่าง	26 ก.ค. 66- 24 ก.ย. 66
13	โครงการขุดคลองระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9	250,000.00	ขุดคลองระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 จำนวน 1 จุด	249,000.00	1,000.00	กองช่าง	26 ก.ค. 66- 24 ก.ย. 66
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) เส้นทางหน้าวัดป่าไร่ธรรมนิมิตร - ไปหลังดาดบ้านหนองเม็ก หมู่ 7	150,000.00	ปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) เส้นทางหน้าวัดป่าไร่ธรรมนิมิตร - ไปหลังดาดบ้านหนองเม็ก หมู่ 7 จำนวน 1 สาย	149,000.00	1,000.00	กองช่าง	07 ก.ค. 66- 06 ส.ค. 66

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางบ้านหนองศิลาไปบ้านโนนหมากเดี่ยว บ้านหนองศิลา หมู่ที่ 4	65,000.00	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางบ้านหนองศิลาไปบ้านโนนหมากเดี่ยว บ้านหนองศิลา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย	64,500.00	500.00	กองช่าง	10 มี.ค. 66- 9 เม.ย. 66
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางบ้านหนองศิลาไปบ้านห้วยข่า บ้านหนองศิลา หมู่ที่ 4	103,000.00	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางบ้านหนองศิลาไปบ้านห้วยข่า บ้านหนองศิลา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย	102,500.00	500.00	กองช่าง	10 มี.ค. 66- 9 เม.ย. 66
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางบ้านหนองศิลาไปวัดป่าโนนสวนเจริญธรรม บ้านหนองศิลา หมู่ที่ 4	100,000.00	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางบ้านหนองศิลาไปวัดป่าโนนสวนเจริญธรรม บ้านหนองศิลา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย	99,500.00	500.00	กองช่าง	31 มี.ค. 66-17 มี.ค. 66
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางหนองแต้ไปโนนจิก บ้านโนนหมากเดี่ยว หมู่ที่ 2	67,000.00	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางหนองแต้ไปโนนจิก บ้านโนนหมากเดี่ยว หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย	66,500.00	500.00	กองช่าง	24 มี.ค. 66-23 เม.ย. 66

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุญศรี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทาง หนองแต่ไปหนองบอน บ้านโนนหมาก เดี่ยว หมู่ที่ 2	67,000.00	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางหนอง แต่ไปหนองบอน บ้านโนนหมาก เดี่ยว หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย	66,500.00	500.00	กองช่าง	24 มี.ค. 66-23 เม.ย. 66
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทาง หนองแต่ไปหนองขี้เหล็ก บ้านโนนหมาก เดี่ยว หมู่ที่ 2	67,000.00	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางหนอง แต่ไปหนองขี้เหล็ก บ้านโนนหมาก เดี่ยว หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย	66,500.00	500.00	กองช่าง	24 มี.ค. 66-23 เม.ย. 66
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทาง หนองสระไปโนนส้มโฮง บ้านโนนหมาก เดี่ยว หมู่ที่ 2	99,000.00	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางหนอง สระไปโนนส้มโฮง บ้านโนนหมาก เดี่ยว หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย	98,700.00	300.00	กองช่าง	24 มี.ค. 66-23 เม.ย. 66
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางบ้าน หนองศิลาไปวังแสง บ้านหนองศิลา หมู่ที่ 4	32,000.00	ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางบ้าน หนองศิลาไปวังแสง บ้านหนองศิลา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย	31,800.00	200.00	กองช่าง	10 มี.ค. 66- 31 มี.ค. 66
23	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3	200,000.00	วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย	199,000.00	1,000.00	กองช่าง	27 มี.ค. 66-27 ก.ค. 66

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
24	โครงการสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 11	300,000.00	ระบบประปาภายในหมู่บ้าน โนนค้อ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย	298,500.00	1,500.00	กองช่าง	19 ก.ย. 66-18 เม.ย. 66
	รวม 24 โครงการ	3,482,955.00		3,461,300.00	21,655.00		

ปัญหาอุปสรรค

- งบประมาณที่ใช้ดำเนินการยังไม่เพียงพอที่จะพัฒนาตามความต้องการของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

- จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็น และความเร่งด่วนของโครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณที่มีอยู่

