



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ: โทรศัพท์ ๐๔๕ - ๒๕๑ ๙๕๖

ที่ อบ ๗๒๕๐๑.๐๑/ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้วในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) มีจำนวน ๗๖ โครงการ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิทักษ์ชัย สายหงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ทราบ

(นายพิรศักดิ์ กองแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

๒๐/๔.๐.๖๔

- ทราบ

(นายประเสริฐ สายงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายธีระพัฒน์ อดุพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณขริก จังหวัดอุบลราชธานี

๑.โครงการที่ดำเนินการแล้วมีจำนวน ๗๖ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๓๑๒,๗๗๕ บาท

๑.๑ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวนเงินเบิกจ่าย	ผู้รับผิดชอบ
	<u>ถนนคสล.</u>			
๑	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านโนนสวนหมู่ ๘ ไปบ้านหนองศิลา หมู่ ๔	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคำดูลหมู่ ๖ ไป บ้านโนนสวนหมู่ ๘	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง
	<u>ปรับปรุงถนนลูกรัง(หินคลุก)</u>			
๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง(หินคลุก)หนอง ครก ไป บ้านโนนสว่าง หมู่ ๓	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๙๘,๕๐๐	กองช่าง
๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง(หินคลุก)หนองยู หมู่ที่ ๕ ไป บ้านโนนสวน หมู่ ๘	๑๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง(หินคลุก) โนน สว่างหมู่ที่ ๖ ไป บ้านป่าไร่ ตำบลห้วยข่า	๑๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง(หินคลุก)เส้นอ่า งายเทียม	๑๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๗	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนค้อหมู่ ๑เส้นนางางสุบรรณ	๑๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๘	ปรับปรุงถนนดินเส้นไปหนองสระ ใหญ่บ้านโนนหมากเดือยหมู่ ๒	๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗๙,๕๐๐	กองช่าง
๙	ปรับปรุงถนนดินภายในบ้านโนนหมาก เดือยหมู่ ๒	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๕๙,๗๐๐	กองช่าง
	<u>วางระบายน้ำ</u>			
๑๐	ก่อสร้างวางระบายน้ำเส้นบ้านนาย บุญ จารุชัย บ้านโนนสว่าง หมู่ ๙	๑๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙,๕๐๐	กองช่าง
	รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ		๒,๑๑๘,๒๐๐	

ผลการประเมินระดับความสำเร็จ ในการบรรลุหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๔)(เฉพาะใน
ข้อบัญญัติงบประมาณใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔/เงินสะสมและการโอนงบประมาณ)(ในรอบ ๖ เดือน
แรก ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) มีจำนวนทั้งหมด ๗๖ โครงการ

๑.สามารถดำเนินการได้ ๑๐ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๖ % ของโครงการพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๔)(เฉพาะในข้อบัญญัติงบประมาณใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔/เงินสะสมและการโอน
งบประมาณ)ทั้งหมด

๒.โครงการที่ยังไม่ถูกดำเนินการจำนวน ๖๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๔ % ของโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๔)(เฉพาะในข้อบัญญัติงบประมาณใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔/เงินสะสม
และการโอนงบประมาณ)ทั้งหมด
